

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOM	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO	
006519/2020		MOR	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	CONTRATO DE REPASSE	OSU / IMC-PAC	
PROPRIETÁRIO / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA-PE	BELÉM DE MARIA-PE		SÍTIO TIMBO, ZONA RURAL, BELÉM DE MARIA			
OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM ESTRADAS VICINAIS		APELO DO EMPREENDIMENTO			
			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM ESTRADAS VICINAIS			
			REPASSE	VALORES CONTRATADOS (R\$)		
			481.104,00	CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 28.735,71 510.839,71		

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:
Atrasada	ago-23 100,00%

Medição nº:	1	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
			0,00	0,00

Acumulado Anterior: 0,00%

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	
1	Meta 1.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM ESTRADAS VICINAIS	Licitado / Em Execução	4.778,43	m²	034/2022	1	481.104,00	0,00	332.188,42	332.188,42	69,05%
								29.735,71	0,00	20.531,65	20.531,65	
								0,00	0,00	0,00	0,00	
								510.839,71	0,00	352.720,07	352.720,07	
								-	352.720,07	352.720,07		

Local: BELÉM DE MARIA-PE

Data: 01 de agosto de 2023

Responsável Técnico
Nome: DANYELLA FLORENCIO DE MELO
Cargo: Eng-Civil
ART/RT Fiscal: PE20230985668

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: ROLPH EBER CASALE JÚNIOR
Cargo: PREFEITO

Danyella Florencio de Melo
Eng-Civil
CREA-PE nº 182096599-8

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

Grau de Sigilo
#B1B1B1

Ofício nº: 001/2023

BELÉM DE MARIA-PE, 01 de agosto de 2023.

BELÉM DE MARIA-PE, 01 de agosto de 2023

A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: Solicitação de autorização de desbloqueio de recursos - Medição n° 1
REF: Contrato de Repasse - Operação n°: 908619/2020

Programa: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM ESTRADAS VICINAIS

Assunto: Relação de Fornecedores - Medição nº 1
REF: Contrato de Repasse - Operação nº: 906619/2020

Programa: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM ESTRADAS VICINAIS

Proponente /
Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA-PE

Proponente /
Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA-PE

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

1. Informamos abaixo a relação de fornecedores para a Solicitação de Recursos referenciada:

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desembolso de parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.			CTEF:	Nome do Fornecedor:	CNPJ / CPF:	Valor (R\$):
			034/2022	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA	40.784.706/0001-98	352.720,07
	Valores Vigentes do TCI/CR	Evolução da 1ª Medição	Valores Medidos Acumulados			
Repasse:	R\$ 481.184,00	R\$ 332.188,42	R\$ 332.188,42			
Contrapartida Financeira:	R\$ 29.735,71	R\$ 29.631,65	R\$ 29.631,65			
Outros:	R\$ 6,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
Investimento:	R\$ 519.839,71	R\$ 352.720,07	R\$ 352.720,07			
Execução Física:	-	60,05%	60,05%			

2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

[illegible]

Atenciosamente,

Atenciosamente,

Rolph Eber Casale Junior
ROLPH EBER CASALE JUNIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA-PE


ROLPH EBER CASALE JUNIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DE MARIA-PE